



OPERA PUBBLICA COMPLETATA ALLA DATA DEL 29.06.2020

Oggetto: Lavori di ristrutturazione del tetto del canile e completamento opere impiantistiche e di finitura del primo piano – Ditta C.S.W.B. Srl

CUP: G81B16000370002

CIG: 80092924d8

Consegna lavori: 26 novembre 2019

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 90 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, inizialmente prevista per il 23.02.2020

Eventuali proroghe: non sono state richieste e/o concesse proroghe.

Sospensione lavori: i lavori sono stati sospesi e ripresi come di seguito elencato

- Sospensione parziale dal 10.12.2019
- Sospensione totale dal 15.01.2020 con ripresa dei lavori il 12.02.20

Data effettiva ultimazione lavori: 20.03.2020

Collaudo/CRE: Certificato di Regolare Esecuzione emesso il 22.05.2020, approvato con Determinazione n. 436 del 29.06.2020

Importo a base di gara: € 67.450,00 (Iva esclusa) di cui € 67.000,00 per lavori ed € 450,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Importo aggiudicato: € 55.946,10 (Iva esclusa) di cui € 55.496,10 per lavori ed € 450,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Importo di contratto comprensivo di perizia suppletiva di variante (Determinazione n. 181 del 17.03.2020): € 61.029,67 (Iva esclusa) di cui € 60.315,15 per lavori ed € 714,52 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Importo liquidato: € 61.015,96 (Iva esclusa) oneri per la sicurezza compresi

Brescia, 01.07.2020

Il Direttore Servizio Risorse Strumentali
f.to Dott.ssa Elena Soardi