

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

OPERA PUBBLICA COMPLETATA ALLA DATA DEL 27.04.2018

Oggetto: Lavori di ristrutturazione Edificio ex Pretura in Rovato – Via Castello da destinare alle attività del Dipartimento di prevenzione Medico (ridenominato in Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria).

CUP: G11B16000240005

CIG: 7105586310

Consegna dei lavori: 07 novembre 2017

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, quindi, inizialmente prevista per la data del 05.01.2018.

Eventuali proroghe: non sono state richieste e/o concesse proroghe.

Sospensioni lavori: i lavori sono stati sospesi e ripresi per complessivi 12 giorni e precisamente dal 22.12.2017 al 02.01.2018

Data effettiva ultimazione lavori: 17.01.2018

Collaudo/Cre: Certificato di regolare esecuzione emesso il 23.02.2018, presa d'atto con Determinazione n. 324 del 27.04.2018.

Importo a base di gara: € 131.100,00 (Iva esclusa) di cui € 128.000,00 per lavori ed € 3.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Importo aggiudicato: € 97.343,40 (Iva esclusa) di cui € 94.243,84 per lavori ed € 3.100,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo liquidato: € 97.322,97 (Iva esclusa) oneri per la sicurezza compresi.

Brescia, 18.04.2019

Firmato digitalmente dal
RESPONSABILE U.O. GESTIONE ACQUISTI E PATRIMONIO
Ing. Giuseppe Santalucia